

2025 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

პერიოდი: 01/01/2025 - 01/01/2026

საფუძველი	მომწოდებლის დასახელება	ხელშ.მთლიანი თანხა	სტატუსი შესყიდვების სააგენტოში	პროექტის დასახელება	გადახდა	სახელმწიფო	ადგილობრივი
ხელშეკრულება #: 18; თარიღი: 13/01/2025	შპს შპს ჯი დი ეს კომპანი	52,655.06	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული #1 საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია	52,206.91		52,206.91
ხელშეკრულება #: 127; თარიღი: 21/07/2021	შპს შპს ბიელი	1,912,251.02	დასრულებული (შესრულებული)	წმ. ნინოს ქუჩაზე სკვერებისა და შადრევნის რეაბილიტაცია	47,794.23		47,794.23
ხელშეკრულება #: 142; თარიღი: 24/07/2024	შპს „ქცია“	1,244,790.41	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში აღმაშენებლის ქუჩის მოასფალტების და ჭუბერის N3 ჩიხში გზებზე რიცხული სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაო	799,983.80		799,983.80
ხელშეკრულება #: 88; თარიღი: 12/04/2024	შპს შპს აკა	3,121,080.31	მიმდინარე	ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია	886,773.72	823,894.71	62,879.01
ხელშეკრულება #: 68; თარიღი: 05/03/2024	შპს „ქცია“	3,763,110.00	მიმდინარე	დმანისის მუნიციპალიტეტის ამალო ორგანზის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	928,762.84	866,825.37	61,937.47
ხელშეკრულება #: 77; თარიღი: 21/09/2022	ი/მ ბედნიერა თეთრაძე	50,069.54	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. დიდი დმანისში გადასახედი მდინარის კანოონზე ნაგებობის მოწყობა	1,130.98		1,130.98
ხელშეკრულება #: 266; თარიღი: 17/11/2022	შპს შპს ქებული 2016	1,722,350.30	დასრულებული (შესრულებული)	სოფელ გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობა	306,989.98		306,989.98
ხელშეკრულება #: 34; თარიღი: 31/01/2025	შპს შპს ვახუშტი	121,885.76	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს შემოღობვა	121,775.42		121,775.42
ხელშეკრულება #: 35; თარიღი: 01/02/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	245,040.35	მიმდინარე	სოფ. გომარეთი შიდა გზების რეაბილიტაცია	63,760.70		63,760.70
ხელშეკრულება #: 39; თარიღი: 03/02/2025	შპს შპს დაგი	447,799.53	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ზემო ოროზმანში ტრენაძორების მოწყობა და სოფ. ქვემო ოროზმანში სპორტული მოედნის მოწყობა	440,608.19		440,608.19
ხელშეკრულება #: 38; თარიღი: 03/02/2025	შპს შპს დაგი	409,789.94	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. დაგარახლოში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა	402,347.65		402,347.65
ხელშეკრულება #: 247; თარიღი: 10/10/2023	შპს შპს კომპლექს კონსორაქმენი	630,152.77	მიმდინარე	სოფ. განთიადში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია	300,764.19		300,764.19

ხელშეკრულება #: 49; თარიღი: 13/02/2024	შპს შპს ალიანს ბილდერს	134,813.74	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფ.გომარეთში 2 ლოკაციაზე ღობის მოწყობა	10,655.70		10,655.70
ხელშეკრულება #: 226; თარიღი: 16/12/2024	შპს შპს დურუ	98,684.68	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფელ ველისპირში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	74,690.23		74,690.23
ხელშეკრულება #: 59; თარიღი: 17/02/2025	შპს შპს დურუ	63,499.79	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფ. განთიადში ეკლესიის მიმდებარედ ღობის მოწყობა	62,658.55		62,658.55
ხელშეკრულება #: 258; თარიღი: 26/10/2023	შპს „ქცია“	1,088,903.00	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	ქ.დმანისში ვ.გორგასლის ქ. და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	155,566.04	133,027.66	22,538.38
ხელშეკრულება #: 267; თარიღი: 08/11/2023	შპს „ქცია“	1,686,750.00	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფ. მაშავერაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	249,021.82	216,195.71	32,826.11
ხელშეკრულება #: 155; თარიღი: 16/08/2021	შპს შპს კომპანია კავკასიონი	489,721.03	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფ. ქვემო კარაბულახში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია	12,243.02	12,243.02	0.00
ხელშეკრულება #: 63; თარიღი: 24/02/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	636,930.00	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	ქ. დმანისში გამსახურდიას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია	630,909.76	584,244.00	46,665.76
ხელშეკრულება #: 65; თარიღი: 24/02/2025	შპს შპს გ.ჯ 2019	94,421.35	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	დმანისის სიონის(ნაქალაქარი) მისასვლელი გზის, ტაძრის და ციტადელის განათების მოწყობის სამუშაო.	92,872.23		92,872.23
ხელშეკრულება #: 69; თარიღი: 27/02/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	443,780.00	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	ქ. დმანისში ჭუბერის ქუჩის რეაბილიტაცია	437,679.03	397,100.00	40,579.03
ხელშეკრულება #: 68; თარიღი: 04/03/2025	შპს შპს აკა	467,054.62	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	ქ. დმანისში ცურტაველის ქუჩის რეაბილიტაცია	467,054.62	441,207.00	25,847.62
ხელშეკრულება #: 67; თარიღი: 04/03/2025	შპს შპს აკა	244,281.55	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	ქ. დმანისში ხერგიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	234,794.21	215,175.00	19,619.21
ხელშეკრულება #: 73; თარიღი: 04/03/2025	შპს შპს ბიონიკი	39,249.20	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფ.ქ.კარაბულახში წყლის სატუმბო სადგურის შენობაში ბუსტერული ძრავების მოწყობის დამხმარე სამუშაოები	38,964.97		38,964.97
ხელშეკრულება #: 75; თარიღი: 05/03/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	318,590.00	მიმდინარე	სოფ პანტიანის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	65,611.62	62,331.00	3,280.62
ხელშეკრულება #: 74; თარიღი: 05/03/2025	შპს შპს ალიანს ბილდერს	117,046.89	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფ. შინდლარში მინი სტადიონის მოწყობა	115,966.34		115,966.34
ხელშეკრულება #: 199; თარიღი: 01/10/2024	შპს შპს ჭაბურღილები	254,019.79	დასრულებულ ი (შესრულებულ ი)	სოფელ გომარეთში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები	113,898.72	78,009.52	35,889.20

ხელშეკრულება #: 204; თარიღი: 16/10/2024	შპს შპს იონიკი	920,000.00	მიმდინარე	სოფ ირგანაში გზაზე რიცხული გზის საყრდენი კედლის მოწყობა, სოფ. ბზაქლოში, ოროზმანში და ლოქქანდარში ხიდების რეაბილიტაცია	430,641.75	430,641.75	0.00
ხელშეკრულება #: 79; თარიღი: 10/03/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	244,196.25	მიმდინარე	ქ. დმანისში 26 მაისის ქუჩისა და გორგასლის ქუჩის დამაკავშირებელი გზისა და თავდადებულის ქუჩაზე გზაზე რიცხული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია	199,037.92		199,037.92
ხელშეკრულება #: 78; თარიღი: 10/03/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	326,164.10	მიმდინარე	ქ. დმანისში ნანა დედოფლის ქუჩის რეაბილიტაცია	252,147.94	239,540.55	12,607.39
ხელშეკრულება #: 221; თარიღი: 10/12/2024	შპს შპს დურუ	138,597.18	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში, ცურტაველის ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია	108,413.25		108,413.25
ხელშეკრულება #: 88; თარიღი: 21/03/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	340,380.00	მიმდინარე	ქ. დმანისში გოგებაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	237,807.08	225,916.72	11,890.36
ხელშეკრულება #: 95; თარიღი: 25/03/2025	შპს შპს დაჩი ჯგუფი	174,258.09	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში 26 მაისის ქუჩაზე მდებარე მერიის ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	173,615.09		173,615.09
ხელშეკრულება #: 94; თარიღი: 25/03/2025	უცხ.საწ.ფილ. ჯეო კონსტრაქშენ ენდ სისტემს ინკ საქართველოს ფილიალი	183,025.97	დასრულებული (შესრულებული)	სოფელ კამარლოში მინისსტადიონის მშენებლობა	119,742.41		119,742.41
ხელშეკრულება #: 97; თარიღი: 26/03/2025	შპს შპს დაჩი ჯგუფი	261,853.54	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ზემო კარაბულახში სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია	255,683.21		255,683.21
ხელშეკრულება #: 102; თარიღი: 28/03/2025	შპს შპს დურუ	43,711.66	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში გზისპირა მოსაცდელეების მოწყობა	34,223.22		34,223.22
ხელშეკრულება #: 102; თარიღი: 28/03/2025	შპს შპს დურუ	43,711.66	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში მხარდაჭერის სახლში ვარდულის მოწყობა	5,977.43		5,977.43
ხელშეკრულება #: 104; თარიღი: 04/04/2025	შპს შპს დურუ	332,598.66	დასრულებული (შესრულებული)	ქ. დმანისში, წმ. ნინოს ქ. N56-ში მდებარე და 26 მაისის ქუჩაზე არსებული არასაცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	319,861.74		319,861.74

ხელშეკრულება #: 111; თარიღი: 10/04/2025	შპს შპს დურუ	13,018.31	დასრულებული (შესრულებული ი)	ქ.დმანისში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე მდებარე სარიტუალო დარბაზის და მერიის ადმინისტრაციული შენობების ელ. გაყვანილობის რეაბილიტაცია	9,189.58		9,189.58
ხელშეკრულება #: 137; თარიღი: 20/06/2025	შპს შპს ფინეზა	64,153.89	დასრულებული (შესრულებული ი)	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	35,522.98		35,522.98
ხელშეკრულება #: 176; თარიღი: 16/07/2025	შპს შპს ბესტჰაუსი 2024	104,072.67	დასრულებული (შეუსრულებე ლი)	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო კარაბულახში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები	20,414.54	20,414.54	0.00
ხელშეკრულება #: 180; თარიღი: 21/07/2025	შპს შპს შე-ლი-1981	121,846.06	დასრულებული (შესრულებული ი)	ქ.დმანისში წმინდა ნინოს ქ. N30-ში მერიის ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	121,840.80	110,975.00	10,865.80
ხელშეკრულება #: 181; თარიღი: 23/07/2025	შპს შპს ალგო 2000	4,686.00	დასრულებული (შესრულებული ი)	სოფ. მთისძირში გარე განათების მოწყობა	4,230.61		4,230.61
ხელშეკრულება #: 194; თარიღი: 26/08/2025	ი/მ ირაკლი ლამბარაშვილი	15,361.00	დასრულებული (შესრულებული ი)	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუთში გზაზე რიცხული სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	12,300.15		12,300.15
ხელშეკრულება #: 196; თარიღი: 03/09/2025	შპს შპს ლავა	136,218.15	დასრულებული (შესრულებული ი)	სოფ. ირგანაის სკოლის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები	134,375.45	134,375.45	0.00
ხელშეკრულება #: 200; თარიღი: 12/09/2025	შპს შპს დაჩი ჯგუფი	19,902.00	დასრულებული (შესრულებული ი)	სოფ. განთიადში 2 გზისპირა მოსაცდელის მოწყობა	13,264.00		13,264.00
ხელშეკრულება #: 208; თარიღი: 25/09/2025	შპს შპს დემო	81,128.00	დასრულებული (შესრულებული ი)	სოფ ჯავახში და კიზილაჯლოში რიტუალების სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	73,280.84	73,280.84	0.00
ხელშეკრულება #: 209; თარიღი: 26/09/2025	შპს შპს ალიანს ბილდერს	168,560.19	მიმდინარე	სოფ ბაზაქლოში სკვერის მოწყობა	119,834.36	67,692.84	52,141.52
ხელშეკრულება #: 211; თარიღი: 30/09/2025	შპს შპს ლუკ ტრანს ჯორჯია	1,634,580.00	მიმდინარე	სოფ.პანტიანის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	386,667.32	386,667.32	0.00
ხელშეკრულება #: 226; თარიღი: 17/10/2025	შპს შპს დურუ	174,326.12	მიმდინარე	სოფ.პატარა დმანისში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის რეაბილიტაცია	29,516.35	29,516.35	0.00
ხელშეკრულება #: 226; თარიღი: 17/10/2025	შპს შპს დურუ	174,326.12	მიმდინარე	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სპორტსკოლის შენობის ფასადის კაპიტალური რეაბილიტაცია	5,348.87		5,348.87

ხელშეკრულება #: 237; თარიღი: 12/11/2025	შპს შპს იმერეთი 2014	68,639.95	მიმდინარე	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სოფ. მაშავერას საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია			0.00
ხელშეკრულება #: 252; თარიღი: 20/12/2025	შპს შპს დურუ	166,067.71	მიმდინარე	სოფ. ამალოს და სოფ გომარეთის სკოლის შენობაში მდებარე სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია			0.00
					10,218,422.36	5,549,274.35	4,669,148.01