

საფუძვლი	მომწოდებლის დასახელება	ხელმ.მოლიანი თანხა	სტატუსი შესყიდვების სააქტივოში	პროექტის დასახელება	გადახდა	სახელმწიფო	ადგილობრივი
ხელშეკრულება #: 150; თარიღი: 07/08/2024	მსს მსს დაჩი ჯგუფი	29,067.20	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ქარიანში, საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდულის მოწყობა	26,368.51	10,000.00	16,368.51
ხელშეკრულება #: 149; თარიღი: 07/08/2024	მსს მსს დაჩი ჯგუფი	28,398.43	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. მამიშლარის საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდულის მშენებლობა	24,765.88	10,000.00	14,765.88
ხელშეკრულება #: 74; თარიღი: 21/03/2024	მსს მსს ლუკ ტრანს ჯორჯია	177,153.81	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ქართულ კალიანში მისასვლელი გზის მოხრეშვა	52,308.32	20,000.00	32,308.32
ხელშეკრულება #: 95; თარიღი: 22/04/2024	მსს მსს ლუკ ტრანს ჯორჯია	168,889.81	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. განთიადში გზაზე რიცხული სანიადვრე არხების რეაბილიტაცია	38,745.70	16,000.00	22,745.70
ხელშეკრულება #: 106; თარიღი: 04/04/2025	მსს მსს სფერი13	104,428.00	დასრულებული (შესრულებული)	სოფელ განახლებაში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაო	102,475.46	40,000.00	62,475.46
ხელშეკრულება #: 134; თარიღი: 13/06/2025	მსს მსს წერო-2010	167,138.00	დასრულებული (შესრულებული)	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ანგრევანში, იალუფლოში, კამარლოში და საკირეში გზების მოხრეშვა	162,269.89	59,335.00	102,934.89
ხელშეკრულება #: 142; თარიღი: 24/06/2025	მსს მსს ალგო 2000	123,652.23	დასრულებული (შესრულებული)	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გუგუთში, მამიშლოში, მაშავერაში, უკანგორში და საფარლოში გარე განათების მოწყობა	119,761.92	60,000.00	59,761.92
ხელშეკრულება #: 139; თარიღი: 23/06/2025	მსს მსს ლუკ ტრანს ჯორჯია	105,369.93	მიმდინარე	დმანისის მინციპალიტეტის სოფლებში: დაგარახლოში, კირხილაკლოში, მამიშლარში და ორმაშენში გზების მოხრეშვა	74,916.97	28,631.00	46,285.97
ხელშეკრულება #: 140; თარიღი: 23/06/2025	მსს მსს ლუკ ტრანს ჯორჯია	118,467.82	დასრულებული (შესრულებული)	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: განთიადში, ქარიანში, ქვემო კარაბულახში და ძველ გოდაგადაგში გზების მოხრეშვა	115,017.30	42,835.00	72,182.30
ხელშეკრულება #: 145; თარიღი: 27/06/2025	მსს მსს ლუკ ტრანს ჯორჯია	29,500.00	დასრულებული (შესრულებული)	სოფელ ქვიამი ბეტონის გზის მოწყობა	28,818.37	10,000.00	18,818.37
ხელშეკრულება #: 151; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ვახუშტი	29,037.12	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. პატარა დმანისში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	28,849.75	10,000.00	18,849.75
ხელშეკრულება #: 149; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ვახუშტი	14,864.56	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ახაში სასაფლავის ღობის რეაბილიტაცია	14,756.08	5,083.00	9,673.08
ხელშეკრულება #: 150; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ვახუშტი	21,449.63	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ტნუსში არსებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია	20,023.59	7,464.00	12,559.59
ხელშეკრულება #: 153; თარიღი: 02/07/2025	ი/მ გოგა ურუშაშვილი	17,037.63	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. პანტიანში საზოგადოებრივ სივრცეში კიბის და გრუნტის დამჭერი ბეტონის კედლის მოწყობა			0.00
ხელშეკრულება #: 157; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ირლენი	29,806.42	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ზახნალარის საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდულის მოწყობა	29,538.77	10,000.00	19,538.77
ხელშეკრულება #: 155; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ირლენი	25,001.05	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ლქვანმდარში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	24,007.36	10,000.00	14,007.36
ხელშეკრულება #: 156; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ირლენი	27,431.74	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. უსიქენდში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	26,460.60	10,000.00	16,460.60
ხელშეკრულება #: 152; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს დაჩი ჯგუფი	18,980.00	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ზემო კარაბულახში მოსაცდელის მოწყობა	15,812.93	6,560.00	9,252.93
ხელშეკრულება #: 147; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს დაჩი ჯგუფი	30,456.11	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ქვემო ოროზმანის საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდულის მოწყობა	29,285.23	12,000.00	17,285.23
ხელშეკრულება #: 148; თარიღი: 11/07/2025	მსს მსს დაჩი ჯგუფი	26,357.11	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ზემო კარაბულახში საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდულის მოწყობა	21,415.21	9,440.00	11,975.21
ხელშეკრულება #: 160; თარიღი: 03/07/2025	მსს მსს ირლენი	34,730.49	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. კამილოში საზოგადოებრივი სივრცეში ფარდულის მოწყობა	34,474.25	12,000.00	22,474.25
ხელშეკრულება #: 161; თარიღი: 03/07/2025	მსს მსს ირლენი	29,235.20	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. საჯას საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	28,174.71	10,000.00	18,174.71

ხელშეკრულება #: 168; თარიღი: 04/07/2025	იმ კოლა მოსეშვილი	35,870.43	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ვარდისუბანში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	35,733.48	12,000.00	23,733.48
ხელშეკრულება #: 164; თარიღი: 04/07/2025	მსს მსს ირლენი	35,885.12	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ იფნარში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	34,678.97	12,000.00	22,678.97
ხელშეკრულება #: 163; თარიღი: 04/07/2025	მსს მსს ირლენი	59,888.36	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. პირველ სალამაღეიქში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	58,408.30	20,000.00	38,408.30
ხელშეკრულება #: 158; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ირლენი	47,062.01	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ბაზაქლოში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	45,497.92	16,000.00	29,497.92
ხელშეკრულება #: 159; თარიღი: 02/07/2025	მსს მსს ირლენი	35,595.99	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. ვაკეში სკვერის მოწყობა	30,838.80	12,000.00	18,838.80
ხელშეკრულება #: 171; თარიღი: 07/07/2025	მსს მსს ირლენი	27,726.09	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ დალარში საზოგადოებრივ სივრცეში საბავშვო სივრცის მოწყობა	26,607.62	10,000.00	16,607.62
ხელშეკრულება #: 170; თარიღი: 07/07/2025	მსს მსს ირლენი	29,936.59	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ ახალ გოდაგდაგში საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდის მონტაჟი	28,798.47	10,000.00	18,798.47
ხელშეკრულება #: 172; თარიღი: 09/07/2025	იმ გოჩა ყულიაშვილი	35,031.72	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ ბოსღენში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	34,457.53	12,000.00	22,457.53
ხელშეკრულება #: 167; თარიღი: 09/07/2025	იმ გოჩა ყულიაშვილი	47,196.80	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ დიდი მდნისში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	47,196.80	16,000.00	31,196.80
ხელშეკრულება #: 165; თარიღი: 09/07/2025	იმ გოჩა ყულიაშვილი	30,386.42	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. აზერბაიჯანულ კალიანში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	28,003.85	12,000.00	16,003.85
ხელშეკრულება #: 175; თარიღი: 11/07/2025	მსს მსს ირლენი	16,818.79	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. შახმარლოში სასაფლაოს შემოღობვა	12,595.00	7,448.00	5,147.00
ხელშეკრულება #: 176.; თარიღი: 11/07/2025	მსს მსს ირლენი	13,652.99	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. შახმარლოს სასაფლაოს სისტემის რეაბილიტაცია	13,210.81	4,552.00	8,658.81
ხელშეკრულება #: 179; თარიღი: 18/07/2025	მსს მსს ირლენი	28,868.20	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. კიზილქილისაში საზოგადოებრივი სივრცის რეაბილიტაცია	27,350.39	12,000.00	15,350.39
ხელშეკრულება #: 173; თარიღი: 14/07/2025	იმ კოლა მოსეშვილი	47,817.06	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. გავახში საზოგადოებრივი სივრცეში სველი წერილის მოწყობა და სახნავ-სათესი ნაკვეთების გასწვრივ ღობეზე კარებების მოწყობა	47,567.80	16,000.00	31,567.80
ხელშეკრულება #: 181; თარიღი: 23/07/2025	მსს მსს ალგო 2000	97,928.38	დასრულებული (შესრულებული)	სოფელში: მთისძირი, დაგარახლოში, ზემო ოროზმანში, კამარლოში, კიზილაჯლოში, ტნუსი, ქვემო კარაბულახში და შინდლარში გარე განათების მოწყობა	91,419.33	45,735.00	45,684.33
ხელშეკრულება #: 183; თარიღი: 29/07/2025	მსს მსს ალგო 2000	117,255.45	დასრულებული (შესრულებული)	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელში: ახა, გომარეთში, მამულში და ქ.კაკლიანში გარე განათების მოწყობა	116,217.49	40,917.00	75,300.49
ხელშეკრულება #: 188; თარიღი: 08/08/2025	მსს მსს ბაგი 2012	128,887.99	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. აშალოში და სოფ. ირგანჯაში გარე განათების მოწყობა	116,720.92	50,000.00	66,720.92
ხელშეკრულება #: 227; თარიღი: 28/10/2025	მსს მსს ვახუშტი	35,607.87	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. მთისძირის საზოგადოებრივ სივრცეში ფარდისა და სველი წერტილის მოწყობა	33,981.26	7,000.00	26,981.26
ხელშეკრულება #: 231; თარიღი: 28/10/2025	მსს მსს ვახუშტი	18,165.01	დასრულებული (შესრულებული)	სოფ. პანტიანში საზოგადოებრივ სივრცეში კიბის და გრუნტის დამჭერი ბეტონის კედლის მოწყობა	16,895.75	6,320.00	10,575.75